



## Informasjon om anleggsarbeider i Øivinds vei 2. Framdrift i uke 10-13

Oslo, 01.03.2018

På vegne av Boligbygg KF bygger nå Bunde Bygg As nye omsorg+ leiligheter i Øivinds vei nr 2.

Uke 10: Vegger/dekke etg 8 (siste etasjen med leilighet Monteres)

Uke 11: Siste dekke etableres og støpes, (8 etg).

Betong nærmer seg ferdig i etasjene.

Uke 12: Stål montering på teknisk rom i 9 etg. Og Hulldekke monteres.

Nord veggen får fasade fra 1 og opp.

Uke 13: teknisk rom på tak og gesimser/parapet monteres på tak.

Generelt sett foregår meste parten av arbeidene fra 1 og oppover. Nå handler det om å få tett bygg. (Veggene kommer på plass). Til tider mye transport inn.

Noen av arbeids oppgavene kan fravike litt fra oppsettet.

Arbeidstid denne perioden er:

**Mandag til Fredag 0700-1900 Normal drift.**

**Kan bli noe Lørdags jobbing innimellom, men det meldes inn i forkant**

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til e-posten:

[oyvindsvei2@bundebygg.no](mailto:oyvindsvei2@bundebygg.no)

Eventuelt til prosjektets vakttelefon: 902 28 659