

Infoskriv angående arbeider i Bård Skolemesters vei



Innledning

Undervisningsbygg og Bymiljøetaten har bestilt utførelse av ny veiutforming i nedre del av Bård Skolemesters vei av totalentreprenøren HENT. Over illustreres en landskapstegning som viser hvordan området vil bli seende ut når det blir ferdig.

Hva som skal gjøres

Arbeidene som skal utføres er delt opp i fire faser. Datoene er tentative per 22.april 2020.

Fase 1 (april – mai): grøfter til lysmaster og infrastruktur i omkringliggende områder sør for veien og nord for gangvei. Vareleverings sone foran skolens hovedatkomst graves ut og ny overflate og utforming utførelse.

Fase 2 (mai – juni): arbeid med å grave bort eksisterende vei og underliggende masser på kjørefelt sør og snuplass. Deretter skal nye masser fylles opp, kantstein settes og midlertidig overflate legges før asfaltering

Fase 3 (juni – juli): arbeider med å grave bort eksisterende asfalt i vei og inn mot garasjer. Deretter skal nye masser fylles opp, kantstein settes og midlertidig overflate legges før asfaltering

Fase 4 (juni – august): asfaltering og beplantning i området. Montere lysmaster.

Vi har forståelse for at arbeidene kan gjøre det både vanskelig til tider å komme seg frem, og medføre økt trafikk i området. Vi håper på at alle viser forståelse for den jobben som må gjøres for å ivareta sikkerheten til alle og for at området skal få et flott gangvei- og vei-anlegg.